

1.Bericht über die Baufortschritte der Gemeinschaftsunterkunft Ostseestraße
Auftrag aus dem HA vom 11.10.2016

Aussenanlagen

- Die Außenanlagen werden aufgrund der hohen Ausschreibungsergebnisse auf ein Minimum reduziert, somit hat der jüngste Stand der Außenanlagenplanung keine Gültigkeit mehr.
- Die Wege werden als wassergebundene Fläche auf Recyclingmaterial ausgebildet werden müssen

Ensemble 2

- Technischer Ausbau und Bodenbelagsarbeiten finden zurzeit statt
- Übergabe erfolgt zum 22.12.2016
- Bodenbelagsarbeiten befinden sich in Verzug, wodurch sich Folgegewerke verzögern können. Vollständige Fertigstellung voraussichtlich nicht zum 22.12.2016 abgeschlossen
- Beginn der sukzessiven Belegung erfolgt zum 15.01.2017

Ensemble 1

- Fassaden- und Innenausbauarbeiten laufen
- Geplante Fertigstellung Mitte Februar
- Übergabe voraussichtlich am 23.02.2017

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Katrin Soomann