

## **2. Bericht über die Baufortschritte der Gemeinschaftsunterkunft Ostseestraße** **Auftrag aus dem HA vom 11.10.2016**

### Außenanlagen

- Die Außenanlagen sind aufgrund der Witterung noch nicht weiter fortgeschritten
- Die Wege werden entgegen der bisherigen Planungen nun doch mit Beton-Kleinpflaster ausgebildet

### Ensemble 2

- Zur Übergabe sollen die Gehwege und Stellplätze fertiggestellt sein
- Übergabe an den Mieter erfolgt **nicht** wie geplant am 25.01.2017, da aufgrund der Wetterverhältnisse die erforderlichen Arbeiten an den Außenanlagen nicht möglich sind
- Am 25.01.2017 erfolgt eine Vorbegehung mit der Bauleitung
- die Einrichtung und Möblierung durch das DRK/JHU erfolgt erst nach Übergabe
- Geplanter Bezugstermin ist der 15.02.2017, es bleibt zunächst abzuwarten, ob der Termin witterungsbedingt gehalten werden kann
- Letzte Schlussinstallationen sind dann ggfs. auch noch erforderlich

### Ensemble 1

- Im Ensemble 1 finden derzeit haustechnische Installationen und Malerarbeiten statt
- Geplanter Übergabetermin: Ende Februar 2017

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

gez.

Katrin Soomann