



Musik- und Kongresshalle, Sanierung

Sachstand Baumaßnahme 2.Bauabschnitt

Vorstellung 3. Bauabschnitt



Sachstand Sanierung

Fertiggestellte Bereiche entsprechend der EW-Bau

- Rotunde
- Zentral WC
- Künstlergarderoben
- Konferenz- und Seminarräume
- VIP-Räume



Sachstand Sanierung

In Arbeit befindliche Bereiche

- Freianlagen
- Tischlerarbeiten Innentüren
- Barrierefreies Leitsystem
- Küchenwürfel



Sachstand Sanierung

In Arbeit befindliche Bereiche

- Fertigstellung bis Mitte 2023
- Mittelabfluss bisher: 10 Mio.
EUR
- Bauvolumen 2. BA: 14,7 Mio.
EURO



Sachstand Sanierung

Neue oder verschobene Leistungen

- Lüftungsanlage
- Heizungsanlage
- Kälteanlagen
- PV-Anlagen
- Sanitärarbeiten
- Sanierung Glaspysramiden



Sachstand Sanierung & Prognose

Rahmenterminplan des 3.Bauabschnittes

- Planung ab sofort
- Bauzeit Mitte 2024 bis
Mitte 2025



Sachstand Sanierung & Prognose

Finanzbedarf des 3. Bauabschnittes

Kostenprognose:

- ca. 4,0 Mio EURO
- Davon ca. 2 Mio.
EURO aus 2.BA





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!