

Das NEUE Buddenbrookhaus

Aktueller Sachstand





Sachstand Anträge

- | | |
|--|---------------|
| 1. Umbau Buddenbrookhaus BA /BÜ | VO/2015/02651 |
| 2. Freigabe Planungswettbewerb BA /BÜ | VO/2017/04572 |
| 3. Spendenannahme KA / BÜ | VO/2017/05299 |
| 4. Europaweiter Architekturwettbewerb 2018 | |
| 5. Spendenannahme KA / BÜ | VO/2018/06190 |
| 6. Verpflichtungsermächtigung BA / BÜ | VO/2019/07662 |
| 7. VGV-Verfahren 2019 mit Beauftragung der Planer 2020 | |
| 8. Projektfreigabe BA / BÜ | VO/2021/10358 |
| 9. Mündlicher Bericht KA 09.08.2021 | |




Sachstand Anträge

10. Sachstandsbericht BA 28.02.2022
11. Mündlicher Bericht BA 05.09.2022
12. Mündlicher Bericht / Anliegerinformation BA 19.09.2022 / 20.09.2022
13. Spendenannahme KA VO/2022/11555
14. Baugenehmigung + denkmalrechtliche Genehmigung 27.10.2022
15. Förderbescheid 22.12.2022
16. Genehmigter Haushalt 2023
17. Genehmigung Brandschutzkonzept ohne Auflagen 09.02.2023

Sachstand Baumaßnahmen

1. Fortschreitende archäologische Grabungen im Keller (bis vorerst Q3 / 2023)





Sachstand Baumaßnahmen

2. Restauratorische Maßnahme: Opferputzauftrag (bis Ende 03/2023)



Sachstand Baumaßnahmen

3. Fassadengutachten




- weitere Putzuntersuchungen an Meng 4 ausstehend
- Fassadenkonzepte in Abstimmung

Sachstand geplante Baumaßnahmen

1. Begleitende Rohbaumaßnahmen (Unterfangungen, Nachgründungen) für weitere archäologische Grabungen

- > Submission am 16.01.2023
- > Auftrag in der Unterschriftenfolge
- > Beginn 03/2023




Sachstand geplante Baumaßnahmen


2. Schürfe Mengstrasse zur Erkundung der Leitungsführung f. Fassadensicherung

-> Submission am 05.12.2022


-> beauftragt



Grundriss | M 1:100



Ansicht | M 1:100



Querschnitt | M 1:100



Sachstand geplante Baumaßnahmen

3. Ausbau, Transport und Lagerung Öllandplatten KG (05/2023)


-> restauratorische Kartierung abgeschlossen





Sachstand Planung



Sachstand Planung



Sachstand Planung







Nächste Schritte

- Baustelleneinrichtung Q2/2024
- Fassadensicherung Meng 4 Q2/2024
- Rückbau und Abtransport Fassade Meng 6 Q2/2024
- Ende Baumaßnahme (Fertigstellung) Q2/2028 (5 monatige Verzögerung der EBL-Maßnahme bereits inkludiert)

Antworten zur Fragestellungen

2. Gebäudedurchfahrt



Antworten zur Fragestellungen

3. Dachgeschoss

