



Auszug aus der Niederschrift der 48. Sitzung des Bauausschusses vom 20.04.2026

öffentlich:

TOP 6.4.2. Mündliche Mitteilung (5.660): Baustelle in der Ratzeburger Allee

Herr Peters berichtet, dass demnächst der erste Bauabschnitt des Radschnellwegs an der Ratzeburger Allee fertiggestellt werde und anschließend mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen werde. In diesem werde es im Oktober, voraussichtlich in der 43 und 44. Kalenderwoche für zwei Wochen zu einer Vollsperrung zwischen Kahlhorststraße und Weibergstraße kommen, da die Asphaltfirma sonst ihre Arbeit nicht verrichten könne. Eine Information für Anwohnende und Presse werde natürlich erfolgen.

Hierzu reden, teilweise mit mehreren Wortbeiträgen der Vorsitzende, AM Blankenburg, das stellv. AM Hamer, der hierfür Rederecht vom Bauausschuss bekommt, Herr Peters, BM Dr. Flasbarth, Senatorin Hagen und Frau Renzow.

Auf Nachfrage des Vorsitzenden und AM Blankenburg erläutert Herr Peters, dass Feuerwehr, Rettungsdienste, sowie Geh- und Radverkehr weiterhin den Abschnitt passieren könnten, die Sperrung betreffe den motorisierten Individualverkehr. Es werde auch sichergestellt, dass die Anwohnenden ihre Grundstücke erreichen könnten, wobei es hier im Einzelfall vorkommen könne, dass eine Zufahrt zu einem Grundstück für 24 Stunden nicht möglich sei. Dies komme aber auf die individuellen Grundstücke an.

Auf Nachfrage von BM Dr. Flasbarth sagt Herr Peters zu, den voraussichtlichen Bauzeitenplan für die beiden Bauabschnitte zum Protokoll nachzuliefern.

Nachträglich zur Niederschrift:

Untenstehend ist der voraussichtliche Bauzeitenplan für den ersten und den zweiten Bauabschnitt des Radschnellwegs in der Ratzeburger Allee aufgeführt. Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund nicht planbarer Ereignisse sich die Bauzeiten auch verändern können.

Radschnellweg Ratzeburger Allee

1. BA Abschnitt Mühlentorplatz – Mönkhofer Weg

Fertigstellung gesamt 09.09.2026

Teilfertigstellung (Seite stadtauswärts) 26.05.2026

2. BA Abschnitt Kahlhorststraße – Weinbergstraße

Fertigstellung gesamt 30.10.2026

Abschnitt Kahlhorststraße – Weinbergstraße (Seite stadteinwärts)

Baubeginn 23.03.2026

Fertigstellung 30.10.2026

Abschnitt Kahlhorststraße – Weinbergstraße (Seite stadtauswärts)

Baubeginn Juli 2026

Fertigstellung Mitte Oktober 2026

Die Bauabschnitte 3 und 4 werden aktuell vorbereitet, ein Baubeginn ist derzeit noch für 2026 eingeplant.

Der Bauausschuss nimmt Kenntnis.