



► **Nr. VO/2016/03457**  
**öffentlich**

**Lübeck, 22.02.2016**

**Bearbeitung: Rainer Schellenberger (E-Mail: [rainer.schellenberger@luebeck.de](mailto:rainer.schellenberger@luebeck.de) Telefon: 122 - 6510)**

## **Ergänzender Bericht zur Beantwortung einer Anfrage von BM Andreas Zander, Sanierung Schule Groß Steinrade, VO/2016/03396**

Als aktuellen Stand vom 18.02.2016 zur Beantwortung einer Anfrage vom BM Andreas Zander betreffend Sanierung Schule Groß Steinrade Nr. VO/2016/03339 teilen wir mit:

Die Baugenehmigung ist mit Datum vom 17.02.2016 beim GMHL eingegangen. Bedingt hierdurch ergibt sich eine temporale Verschiebung um 3 Wochen mit

- Herausgabe der Ausschreibungsunterlagen in der 8.KW 2016
- Submission Anfang März 2016
- Auftragsvergabe Ende März 2016
- Baubeginn Anfang April 2016
- Fertigstellung Ende Februar 2017

Mit den Abbrucharbeiten wurde begonnen.