

## Umsetzungsstand Maßnahmen 2016 ff der Lübeck Port Authority

Stand: 01.06.2016

BasisAObj	Zuordnung	Bezeichnung	Gesamtkosten	Ansatz 2016 Stand BÜ- Beschluss 26.11.2015	Plan 2017 Stand BÜ-Beschluss 26.11.2015	Plan 2018 Stand BÜ_Beschluss 26.11.2015	Plan 2019 Stand BÜ- Beschluss 26.11.2015	Plan 2020 Stand BÜ-Beschluss 26.11.2015	Stand der Umsetzung
552001056	Wasserbau	Verrohrung Graben Travemünder Landstraße	180.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	in Planung, Umsetzung soll 2017 erfolgen
552001070	Wasserbau	Spülfeld am Stau/Erweiterung	572.000,00 €	80.000,00 €	57.000,00 €	25.000,00 €	38.000,00 €	49.000,00 €	Genehmigungsverfahren läuft, Umsetzung 1.BA Winterhalbjahr 2016/2017
552001073	Wasserbau	Ersatz Rammbar D8/D12	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	in Vorbereitung, Beschaffung erfolgt Ende 2016
552001074	Wasserbau	Ersatz Arbeitsschubboot Sissy	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ersatzbeschaffung erfolgte bereits Ende 2015 im Rahmen einer Versteigerung, Mittel werden für Umrüstung Skandinavienkai auf LED benötigt
552001075	Wasserbau	Ersatzschute T 11	1.000.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Mittel werden auf 2018/2019 verschoben, Planungsbeginn 2018
552001079	Wasserbau	Erneuerung Ufersich. Dükerkanal	175.000,00 €	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	in Vorbereitung, Baubeginn Ende 2016
552001082	Wasserbau	Fischereihf. Travemünde, Steg	54.000,00 €	120.000,00 €	160.000,00 €	110.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	in Vorbereitung, Baubeginn Winter 2016/2017
552001083	Wasserbau	Fischereihf. Travemünde, Umgest. Hafenzone	2.600.000,00 €	800.000,00 €	900.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	Genehmigungsplanung läuft, Baubeginn verschiebt sich auf 2017 wegen Verzögerungen im B-Plan-Verfahren
552001084	Wasserbau	Verlagerung Lagerplatz Trave	4.700.000,00 €	3.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Genehmigungsverfahren läuft, Baubeginn Herbst 2016
552001085	Wasserbau	Priwall-WF/TB1 Wasserbau	4.150.000,00 €	2.350.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Baumaßnahme läuft, Fertigstellung Ende 2016
552001318	Hafenverwaltung	Konstinkai/Teilfläche	1.123.000,00 €	0,00 €	1.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Verhandlungen laufen
552001531	LHG	Skandikai, Flächenausbau 2. BA	14.200.000,00 €	2.120.000,00 €	2.200.000,00 €	4.400.000,00 €	4.217.000,00 €	0,00 €	Genehmigungsplanung und Genehmigungsverfahren laufen, Baubeginn soll 2017 erfolgen
552001543	LHG	Skandinavienkai, Anleger 5	14.000.000,00 €	550.000,00 €	7.000.000,00 €	3.000.000,00 €	2.950.000,00 €	0,00 €	Genehmigungsplanung beginnt demnächst, Baubeginn soll 2017 sein
552001544	LHG	Umbau Anleger 8	10.000.000,00 €	0,00 €	5.000.000,00 €	4.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Mittel werden auf 2018 verschoben, Planungsbeginn 2017
552001545	LHG	Skandinavienkai, Verlängerung Anleger 3/4	4.400.000,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Mittel werden auf 2018/2019 verschoben, Planungsbeginn 2017
552001608	LHG	Seelandkai /6. BA - Liegeplatz 4/Kaimauer	5.300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.900.000,00 €	Mittel werden auf 2020 verschoben, Planungsbeginn 2018
552001709	LHG	Schlutupkai/3. BA	1.300.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Mittel werden teilweise auf 2017 verschoben
552001803	LHG	Bhf. Skamdikai/Erw. 3 Gleise	12.500.000,00 €	100.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	1.000.000,00 €	11.000.000,00 €	Beginn der Planung IV. Quartal 2016
552001811	Hafenbahn	Hafenbahn/Rangierfunkanlagen	840.000,00 €	0,00 €	740.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Grundlagenermittlung läuft
552001815	Hafenbahn	Hafenbahn/Unterhaltungssoftw.	150.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Grundlagenermittlung läuft
552001817	Hafenbahn	Hafenumgehungsbahn/Km 4,37-4,57	250.000,00 €	230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausführungsplanung läuft, Baubeginn Herbst 2016
552001819	Hafenbahn	Hafenumgehungsbahn/Km 2,10 - 2,56	470.000,00 €	470.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausführungsplanung läuft, Baubeginn Herbst 2016
552001821	Hafenbahn	Skandikai/Erneuerung Gleis 11	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Entwurfsplanung abgeschlossen, Mittel wurden auf 2019 verschoben
552001822	Hafenbahn	Vorw.Hfn./Erneuerung Weiche 75	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausschreibung läuft
552001825	Hafenbahn	Bf Lü. Schlu./Erneu. Gleis 24	500.000,00 €	50.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Entwurfsplanung abgeschlossen, Umsetzung 2017
552001826	Hafenbahn	Skandikai/Ern. Weich. 61 u. 66	180.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ausschreibung läuft, Baubeginn in Kürze
552001999	Wasserbau	Erwerb bewegliches Anlagevermögen 1.000 Euro		133.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	laufend kleine Maßnahmen
552001999		Erwerb bewegliches Anlagevermögen 150 bis 1.000 Euro		14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	