

Projektplanung GMHL / Ablaufplanung

Stand: 18.06.2014

Ifd. Nr.	Nutzungsart	Projektbezeichnung	Projektverantwortl.	Planung		Ausführung		Budget	Investiv oder BU	Bemerkungen	Status
				von	bis	von	bis				
1	Schule	Berufsschulzentrum Innenstadt/Hanseschule Umbau u. Erweiterung 3. BA Multifunktionsgebäude	651.12	2013	2014	06/2014	12/2014	13.700.000,00 €	Inv.	Multifunktionsgebäude als letzter BA in 2014, Trakt 4	Umsetzung
2	Schule	Emanuel-Geibel-Gemeinschaftsschule Abtrennung Verwaltung	651.12	2013	2014	07/2014	09/2014	80.000,00 €	Inv.		Umsetzung
3	Schule	Emanuel-Geibel-Gemeinschaftsschule Gruppenräume	651.12				nach Mittelbereitstellung 2013	100.000,00 €	Inv.	lt. Besprechung mit 401 und Senatoren vom 09.01.14 sollen die Gruppenräume zunächst nicht realisiert werden!	noch nicht begonnen oder gestoppt
4	Schule	C.J. Burckhardt Gymn. Aula	651.12	2013	2014	2015	2016	2.750.000,00 €	Inv.	300tsd. Euro für Planung in 2014; Umsetzung ab 2015 / lt. Besprechung mit 401 und Senatoren vom 09.01.14 soll in 2014 eine Entscheidungsvorlage zur Umsetzungsart erarbeitet werden	Planung
5	Schule	Berend Schröder Schule, Fassadensanierung	651.11			Jul 14	Sep 14	458.000,00 €	BU	Achtung: Gebäude soll im Rahmen Possehl-Förderung in 2014 "neu geplant" werden (betrifft nicht die Fassade)	Planung
6	Schule	CJB - Dach / Fenster	651.12	2014	3. Quartal 2014	Okt 14	Dez 14	100.000,00 €	BU	1. Bauabschnitt / Konzepterstellung bis Herbst	Planung
11	Schule	Paul-Klee-Schule Sanierung der undichten Duschräume, U-Programm/ BU	651.12	04/2012	andauernd	10/2013	04/2014	120.000,00 €	BU	Mittel aus U-Programm 13	Umsetzung
16	Schule	Hansehalle - brandschutztechn. Maßnahmen	651.13	Apr 14	Jun 14	Jul 14	Dez 14	245.000,00 €	BU		Umsetzung
17	Schule	Sicherheitsbeleuchtung Schulen	651.13	Jan 14	Dez 14	Jan 15	Dez 15	100.000,00 €	Inv.		Planung
18	Schule	Gemeinschaftsschulen Amok-Alarm / Inklusionsmaßnahmen	651.13			Jun 14	Dez 14	60.000,00 €	Inv.		Planung
19	Schule	Förderzentren Amok-Alarm	651.13			Jun 14	Dez 14	20.000,00 €	Inv.		Planung
20	Schule	Berufsschulen Amok-Alarm / Inklusionsmaßnahmen	651.13			Jun 14	Dez 14	30.000,00 €	Inv.		Planung
24	Schule	Schule Roter Hahn Abbruch Pavillon	651.12			05/2014	08/2014	80.000,00 €	konsumtiv	Die Pavillone sind im Mai 2014 rückgebaut worden. Weitere Arbeiten an der Anschlussfassade und Aussenanlagen wurden erforderlich.	fast abgeschlossen
25	Schule	ehem. Franke-Schule, Sanierung Decken	651.12	12/2012	07/2013	08/2013	07/2014	1.587.000,00 €	BU	Die Schule kann nach den Sommerferien in Nutzung gehen.	Umsetzung
32	Schule	Stadtschule Travemünde Deckensanierung 1. BA	651.12	Apr 13	Jul 13	Jul 13	Sep 14	900.000,00 €	BU	Schlussrechnungen / Projektabschluss / Doku etc.	fast abgeschlossen
33	Schule	Umbau Stadtschule Travemünde, 2. Teil, 2. BA	651.12	Jun 14	Okt 14			? €	BU	z.Zt. Planung zur, bis auf Politessenraum, rein schulischen Nutzung incl. Aula, keine Stadtbibliothek, kein Stadtbüro / BU Finanzierung für 2014 nicht vorh.	noch nicht begonnen oder gestoppt
34	Schule	Stadtschule Travemünde Deckensanierung 2. BA	651.12	Apr 14	Sep 14			225.000,- €	BU	Voruntersuchungen laufen	Planung
36	Schule	Strakerjahn Schule / Umbau "Betreute"	651.12	Jul 14	Aug 14	Aug 14	Okt 14	65.000,00 €	?	Finanzierung über Schule und Sport	Planung
36	Schule	WC-Sanierung Schülertoiletten 1. Priorität gem. BÜ-Liste Albert-Schweitzer-Schule	651.13					78.000,00 €	BU	die vorgesehenen WCs befinden sich in Gebäudeteilen, die im Rahmen von geplanten Maßnahmen entfallen könnten; Vorschlag: Zurückstellung WC-Sanierung	noch nicht begonnen oder gestoppt

Ifd. Nr.	Nutzungsart	Projektbezeichnung	Projektverantwortl.	Planung		Ausführung		Budget	Investiv oder BU	Bemerkungen	Status
				von	bis	von	bis				
37	Schule	WC-Sanierung Schülertoiletten 1. Priorität gem. BÜ-Liste <i>Geschwister-Prenski-Schule</i>	651.13	Aug 14	Sep 14	Okt 14	Nov 14	12.000,00 €	BU		Planung
38	Schule	WC-Sanierung Schülertoiletten 1. Priorität gem. BÜ-Liste <i>Otto-Passarge-Schule</i>	651.13					56.000,00 €	BU	sollte sinnvollerweise im Rahmen der Gebäudesanierung 2015 - 2017 mit erfolgen	noch nicht begonnen oder gestoppt
39	Schule	WC-Sanierung Schülertoiletten 1. Priorität gem. BÜ-Liste <i>Schule an der Wakenitz</i>	651.13	Jul 14	Aug 14	Sep 14	Dez 14	32.000,00 €	BU	2 WC-Anlagen werden im Rahmen der lfd. großen Maßnahme Umbau u. Sanierung in 2014/2015 erledigt	Planung
40	Schule	WC-Sanierung Schülertoiletten 1. Priorität gem. BÜ-Liste <i>Emanuel-Geibel-Schule</i>	651.13	Mrz 14	Jun 14	Jul 14	Dez 14	261.000,00 €	BU		Planung
41	Schule	WC-Sanierung Schülertoiletten 1. Priorität gem. BÜ-Liste <i>Grund- u. Gem.schule St. Jürgen</i>	651.13	Jul 14	Aug 14	Sep 14	Dez 14	65.000,00 €	BU		Planung
42	Schule	WC-Sanierung Schülertoiletten 1. Priorität gem. BÜ-Liste <i>Grund- u. Gem.schule St. Jürgen / Klosterhof</i>	651.13	Jul 14	Aug 14	Sep 14	Dez 14	4.000,00 €	BU		Planung
43	Schule	WC-Sanierung Schülertoiletten 1. Priorität gem. BÜ-Liste <i>Schule Niederbüßau</i>	651.13	Jul 14	Sep 14	Okt 14	Okt 14	40.000,00 €	BU		Planung
44	Schule	WC-Sanierung Schülertoiletten 1. Priorität gem. BÜ-Liste <i>Schule Wulfsdorf</i>	651.13	Jul 14	Sep 14	Okt 14	Okt 14	36.000,00 €	BU		Planung
45	Schule	WC-Sanierung Schülertoiletten 1. Priorität gem. BÜ-Liste <i>Schule am Meer</i>	651.13	Mai 14	Jun 14	Jul 14	Aug 14	13.000,00 €	BU	steht die Schulentwicklung einer Sanierung zum heutigen Zeitpunkt entgegen? Abst. mit FB4 erf.	Planung
46	Schule	WC-Sanierung Schülertoiletten 1. Priorität gem. BÜ-Liste <i>Schule Ulkiek</i>	651.13	Apr 14	Mai 14	Jun 14	Jul 14	12.500,00 €	BU		Planung
47	Schule	WC-Sanierung Schülertoiletten 1. Priorität gem. BÜ-Liste <i>CJB Gymnasium</i>	651.13	Jun 14	Jul 14	Sep 14	Okt 14	78.000,00 €	BU		Planung
52	Schule	Trave Schulzentrum - Sanierung RLT Anlage	651.13	03.14	09.14	09.14	04.15	250.000,00 €	BU		Planung
53	Schule	Entwässerungsmaßnahmen TGA - Trennsysteme Johanneum	651.13			2015	2016	260.000,00 €	BU	vorerst gestoppt wg. "Sommeroperette 2014"; verschoben auf 2015/16 wg. Berücksichtigung Dachsanierungen	Planung
54	Schule	Prenski-Schule Erweiterung	651.12	05/2014	09/2014	01/2015	10/2015	400.000,00 €	Inv.	Klassenraum und Erweiterung Lehrzimmer / EW-Bau bis Juli 2014, Aufhebung Sperrvermerk erforderlich	Planung
55	Schule	Dorothea-Schlözer-Schule Erweiterung	651.12						Inv.	Prozessbegleitung HL./.	Prozessbegleitung
56	Schule	Sporthalle Gotthard-Kühl-Schule	651.12					100.000,00 €	BU	Prozess, Schadensregulierung	Mängelbeseitigung und Prozessbegleitung
57	Schule	Sporthalle St.-Jürgen Gemeinschaftsschule	651.12					100.000,00 €	BU	Prozess, Schadensregulierung	Mängelbeseitigung und Prozessbegleitung
58	Schule	Holstentor-Gemeinschaftsschule Energetische Sanierung, 2. BA	651.12			3.Quartal 2012		2.250.000,00 €	Inv.	Fertigstellung 2. Quartal 2014 Schlussrechnung 3. Quartal 2014	Umsetzung
59	Schule	Holstentor-Gemeinschaftsschule Umnutzung Hausmeisterwohnung	651.12	EW-Bau 2.-3. Quartal 2013	EWBau liegt vor	08/2014	12/2014	300.000,00 €	Inv.	bauliche Erweiterung im Rahmen der Umnutzung der Hausmeisterwohnung / Realisierung der Maßnahme abhängig vom Auszug des Hausmeisters	Planung
60	Schule	Prenski Schule - Fenstersanierung	651.12		06/2014	09/2014	12/2014	100.000,00 €	BU	Konzepterstellung in 2014, 1.Teilsanierung anschließen	Planung

Ifd. Nr.	Nutzungsart	Projektbezeichnung	Projektverantwortl.	Planung		Ausführung		Budget	Investiv oder BU	Bemerkungen	Status
				von	bis	von	bis				
61	Schule	Johanneum Dachsanierung 1.BA Refektorium und alte Turnhalle	651.12		08/2014	09/2014	12/2014	770.000,00 €	BU	1. BA / Sanierung Dach Hauptgebäude und Aula als 2. BA für 2015 vorsehen (ca. 1.6 Mio. Euro)	Planung
64	Schule	Oberschule zum Dom Mensa	651.12	überarbeitete EW-Bau: Fertigstellung 07/2014				1.000.000,00 €	Inv.	Baudurchführung verschoben in 2015/2016	Planung
65	Schule	Sporthalle Schule Koggenweg	651.12	abgeschlossen		02/2013	04/2014	2.280.000,00 €	Inv.	Schlussabrechnung bis 09/2014	fast abgeschlossen
66	Schule	Mühlenweg-Schule	651.12		Abgabe EW-Bau 04/ 2013	01/2013	08/2015	2.563.000,00 €	Inv.		Umsetzung
67	Schule	Schule an der Wakenitz	651.12		Abgabe EW-Bau 04.Quartal/ 2013	09/2014	Ende 2015	5.400.000,00 €	Inv.	zzgl. rd. 2.8 Mio. Euro für Bestandssanierung 2016/17	Planung
68	Schule	Grundschule Koggenweg / Umbaumaßnahme	651.12		06/2014	09/2014	12/2014	60.000,00 €	Inv.	Einbau von 2 Gruppenräumen; Restmittel aus 2013 von SuS; Ansatz 60tsd. aber nicht ausreichend	Planung
69	Schule	Johanneum - Sanierung Sporthalle Wandabdichtung	N.N.					0,00 €	BU	Planung i.V.m. Untersuchungen Sporthalle 2014 beginnen; Ansatz für 2015 vorsehen	noch nicht begonnen oder gestoppt
70	Schule	Albert-Schweitzer-Schule Umbau und Modernisierung	651.12		05/2014			12.800.000,00 €	Inv.	500tsd. in 2014 für "integrativen Planungsprozess" und Wettbewerb - EW-Bau 2015	Planung
84	Schule	Gewerbeschule NuG (Förderung Possehl)	N.N.					1.200.000,00 €	Inv.	300tsd. in 2014 für Planung und Rückbau Container; (Teil-)Förderbescheid Possehl hierfür liegt vor!	noch nicht begonnen oder gestoppt
85	Schule	Maria-Montessori-Schule / Einbau Fahrstuhl zum 1.OG	N.N.					150.000,00 €	Inv.	20tsd. in 2014 für Planung	noch nicht begonnen oder gestoppt
86	Schule	Marienschule (Förderung Possehl)	N.N.					1.500.000,00 €	Inv.	700tsd. in 2014 für Planung und Dachsanierung; (Teil-)Förderbescheid Possehl hierfür liegt vor!	noch nicht begonnen oder gestoppt
87	Schule	Schule Falkenfeld (Förderung Possehl)	N.N.					4.000.000,00 €	Inv.	150tsd. in 2014 (Planung)	noch nicht begonnen oder gestoppt
88	Schule	Baltic-GMS (Förderung Possehl)	N.N.					4.800.000,00 €	Inv.	500tsd. in 2014 (Planung)	noch nicht begonnen oder gestoppt
89	Schule	B-Schröder (Förderung Possehl)	N.N.					1.500.000,00 €	Inv.	250tsd. in 2014 (Planung)	noch nicht begonnen oder gestoppt
90	Schule	E-Geibel (Förderung Possehl)	N.N.					2.600.000,00 €	Inv.	300tsd. in 2014 (Planung)	noch nicht begonnen oder gestoppt
96	Schule	Pestalozzi Schule, Sanierung - Fassade - Dach - Elektro	N.N.					0,00 €	BU	Planung in 2014 vorgesehen (Gesamtkosten geschätzt rd. 1.3 Mio. Euro)	noch nicht begonnen oder gestoppt
100	Schule	Abbruch Sporthalle Schule am Meer	N.N.					70.000,00 €	konsumtiv	Sporthalle bereits gesperrt / Schulentwicklung abwarten gem. Koo-Runde 06.06.14	noch nicht begonnen oder gestoppt
103	Schule	Gemeinschaftsschulen Akustische Maßnahmen	N.N.				laufend	125.000,00 €	Inv.	Bearbeitung gestoppt wg. Projekt Gr. Steinrade	noch nicht begonnen oder gestoppt
104	Schule	Grundschulen Akustische Maßnahmen	N.N.				laufend	50.000,00 €	Inv.	Bearbeitung gestoppt wg. Projekt Gr. Steinrade	noch nicht begonnen oder gestoppt
105	Schule	Gymnasien Akustische Maßnahmen	N.N.				laufend	50.000,00 €	Inv.	Bearbeitung gestoppt wg. Projekt Gr. Steinrade	noch nicht begonnen oder gestoppt

Iff. Nr.	Nutzungsart	Projektbezeichnung	Projektverantwortl.	Planung		Ausführung		Budget	Investiv oder BU	Bemerkungen	Status
				von	bis	von	bis				
106	Schule	Förderschulen Akustische Maßnahmen	N.N.				laufend	50.000,00 €	Inv.	Bearbeitung gestoppt wg. Projekt Gr. Steinrade	noch nicht begonnen oder gestoppt
107	Schule	E- Check	651.11				laufend	400.000,00 €	BU	an div. Schulstandorten	Umsetzung
108	Schule	Prüfung nach Prüfverordnung für Sonderbauten und Schulen	651.11				laufend	150.000,00 €	BU	an div. Schulstandorten	Umsetzung
110	Schule	Gewerbeschule Nahrung u. Gastronomie (ehem. Francke-Schule) Sanierung Dach	651.12				Abschluss 05/2014 Schlussrechnung 07/2014	250.000,00 €	BU	Dachsanieierung in 2014; Restarbeiten Blitzschutzarbeiten	fast abgeschlossen
116	Schule	Schule Groß Steinrade Sanierung Bestandsgebäude	651.12	Apr 14	Mai 14	Jun 14	bis Ende 2015 (?)	1.440.000,00 €	Inv.	gem. BÜ-Beschluß 27.03.14 Aufstellung Container in Gr. Steinrade und Planung Sanierung Bestandsgebäude / Akustikmaßnahmen in Schulen in der Bearbeitung zunächst gestoppt (Bearbeitung Sanne) / Kosten zzgl. 300tsd. Für Container aus BU- Mitteln	Planung
118	Schule	Betreute Grundschule Grönauer Baum	651.12	Apr 14	Aug 14	Ende 2014	bis Ende 2015	1.000.000,00 €	Inv.	Finanzierung über Possehl (Antrag in Vorbereitung) lt. Frau Borns (Senat am 18.12.13)	Planung
119	Schule	Schule Tremser Teich Umbau u. Erweiterung	651.12				2. Quartal 2014		Inv.	Restarbeiten im Bereich Elektro, Tischler und Endabrechnung der TGA - Planung noch offen / SR bis 3.Quartal 2014	fast abgeschlossen
120	Schule	Grundschule Niendorf	651.12	schwebend		schwebend		?	konsumtiv	350.000 Fördermittel von Possehl; Freundeskreis Schule Niendorf als Investor; Vermietung an HL; die Finanzierung ist noch nicht gesichert, weitere Vorgehensweise ist nicht abgestimmt, erst nach Gremienbeschluss	Planung
121	Schule	Schule Rangenberg, Brandschutzmaßnahmen	651.12	Apr 14	Jun 14	2015	2016	400.000,00 €	Inv.	Konzepterstellung bis Ende Juni, Erstellung EW-Bau zu Haushaltsberatungen 2015	Planung
122	Schule	Schule Rangenberg, Dachsanieierung gem. Mängelbericht	651.12	Apr 14	06/2014	Aug 14	2015	170.000,00 €	BU	Überprüfung des Gesamtzustandes nach Mängelbericht, ev. Nachfinanzierung / Umsetzung i.V.m. Brandschutzmaßnahmen im Investitionshaushalt	Planung
127	Schule	Dorothea Schlözer Schule: Lüftung - Küche Anpassungsarbeiten	651.13	Apr 14	Jun 14	Jul 14	08.14	100.000,00 €	BU		Planung
128	Schule	Entwässerungsmaßnahmen TGA - Trennsysteme OzD	651.13	02.14	06.14	07.14	12.14	440.000,00 €	BU		Planung
129	Schule	LED-Beleuchtung	651.13	04.14	05.14	07.14	09.14	65.300,00 €	Inv.		Planung
131	Schule	Grundschulen Amok-Alarm / Inklusionsmaßnahmen	651.13			Jun 14	Dez 14	30.000,00 €	Inv.		Planung
132	Schule	Gymnasien Amok-Alarm / Inklusionsmaßnahmen	651.13			Jun 14	Dez 14	30.000,00 €	Inv.		Planung
133	Schule	Fußbodensanierungen in diversen Schulen, Schadstoffe	651.11				laufend	120.000,00 €	BU		Planung
138	Schule	Berufsschulzentrum Georg-Kerschensteiner-Str. Erweiterung Verwaltungstrakt	651.12	01/2013	04/2013	06/2013	04/2014		Inv.	Projekt in Schlußrechnung bis 09/2014	fast abgeschlossen
139	Schule	Schulzentrum Kücknitz Fassadensanieierung, Mängelbeseitigung	651.12				weitere Begleitung		Inv.		Mängelbeseitigung
140	Schule	Turnhalle Schlutup, Am Krümmling Baudurchführung, Dachsanieierung, Fassade	651.12				09/2014		BU	BU-Mittel	fast abgeschlossen
145	Schule	Energetische Sanierung der Sporthalle Trave Schulzentrum	651.12	2011	2012	2013	2014		Inv.	Abnahmen, Schlußrechnungen	fast abgeschlossen