



Vfg.

Hansestadt Lübeck · GMHL · 23539 Lübeck

Der Bürgermeister

1. An die Bürgerschaftsmitglieder

Bereich: Gebäudemanagement
Technisches Gebäudemanagement,
Planung und Baudurchführung

Gebäude: Mühlendamm 14

Auskunft: XXXX

Zimmer:

Tel. (0451) 122-XXX

Fax (0451) 122-6580

E-Mail: XXXX

Ihr Zeichen: -

Ihre Nachricht vom:

Mein Zeichen: XXXX

Datum: 13.Juli 2023

Schule Utkiek, Containerstellung für den Ganzttag

Sachstand zur Ausschreibung und Bauablaufplan

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr gerne möchten wir Ihre Anfrage vom 11. Juli 2023 zum Bauvorhaben Grundschule Utkiek - Containerstellung für Ganztagsbetreuung mit einem Bericht über den Sachstand wie folgt beantworten:

Am 09. Mai 2023 wurde mit Submissionstermin zum 01. Juni 2023 gemäß §4(2) Nr.2 SHVgVO eine beschränkte Ausschreibung nach VOB/A §3b (3) unter Teilnahme von 5 Fachfirmen für die Lieferung und den Aufbau von Containern am Schulstandort Utkiek durchgeführt.

Die Ausschreibung blieb jedoch ohne Ergebnisse. Es wurden keine Angebote abgegeben. Aufgrund dessen wurden seitens der GMHL im Nachgang klärende Gespräche mit den Firmen geführt, um eventuelle Gründe für die ausbleibende Abgabe zu ermitteln. In der Essenz wurde die Vorgabe zur Umsetzung innerhalb der Schulferien als Absagekriterium benannt, so dass fehlende Kapazitäten bei den Anbietern hier als Grund benannt werden müssen. Das Vergabeverfahren musste daher am 15. Juni 2023 aufgehoben werden.

Telefon: (0451) 115

Unsere Sprechzeiten:

Montag 8.00 bis 14.00 Uhr

Dienstag 8.00 bis 14.00 Uhr

Donnerstag 8.00 bis 14.00 Uhr

Freitag 8.00 bis 14.00 Uhr

und nach Vereinbarung

Internet: www.luebeck.de

Konten der Hansestadt Lübeck:

Commerzbank IBAN: DE53 2304 0022 0035 8507 00 BIC: COBADEFF230

Deutsche Bank IBAN: DE67 2307 0710 0900 0050 00 BIC: DEUTDEHH222

Postbank Hbg IBAN: DE36 2001 0020 0010 4002 01 BIC: PBNKDEFF

Sparkasse z. L. IBAN: DE17 2305 0101 0001 0113 29 BIC: NOLADE21SPL

Volksbank IBAN: DE97 2309 0142 0005 0083 36 BIC: GENODEF1HLU

Scheck: nur an Hansestadt Lübeck, Buchhaltung & Finanzen, 23539 Lübeck

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:

DE 135082828

Busanbindung:

Buslinie(n): 1, 2, 4, 6, 7, 9, 16

Haltstelle(n): Fegefeuer

Bitte benutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel

Informationsblatt gem. Art. 12

DSGVO

Wir kommen unseren Informationspflichten gem. Art. 12 ff DSGVO mit dieser Mitteilung nach, um eine faire und transparente Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu gewährleisten.
<https://bekanntmachungen.luebeck.de/dokumente/c/49>

Nach interner Abstimmung wurde der Architekt beauftragt, einen überarbeiteten Bauausführungsplan vorzulegen, der angepasste Ausführungszeiten auch außerhalb der Ferien beinhaltet.

Auf dieser Grundlage wurde am 16. Juni 2023 eine erneute, beschränkte Ausschreibung mit 3 Fachfirmen und Submissionstermin zum 04. Juli 2023 veröffentlicht. Die Ausschreibung war erfolgreich und im Ergebnis wird die Fa. Siloco beauftragt den Auftrag auszuführen.

Der aktuelle Bauablaufplan sieht folgende Termine vor:

- **35. KW Beginn der Arbeiten / hier: Baufeldfreimachung und Erdbau (ab 28.08.23)**
- **36. KW Aufstellung der Container (ab 04.09.2023)**
- **Ab 37. KW Innenausbau und TGA-Gewerke (ab 11.09.23)**
- **42. KW Inbetriebnahme / Übergabe an die Schule (geplant Woche vom 16.10.23)**

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag,