



BV. Padelügger Weg 2.BA



Bauzeit für die Bauphasen 1 und 2

vom 02.04.2013 – 10.08.2013




Hansestadt LÜBECK




Kurzbeschreibung der Maßnahme

- ❑ Grundhafte Sanierung der Verkehrsflächen
- ❑ 1. Bauabschnitt vorzeitig beendet im September 2012
- ❑ Detaillierte Information der Anlieger und Öffentlichkeit ab Februar 2013
- ❑ Geplanter Beginn des 2. Bauabschnitts im April 2013
- ❑ Bauzeit vom 02.04.2013 – 10.08.2013





- **Besprechungen HL / LBV-SH**
 - Abstimmung Bauphasen zwischen Straßenbau und Brückensanierung 27.08.2012
 - Vorabstimmung der Verkehrsführung während der Bauausführung 24.09.2012
 - 2. Abstimmung der Verkehrsführung während der Bauausführung unter Beteiligung von Polizei, Feuerwehr, Straßenverkehrsbehörde und Stadtverkehr 22.10.2012

- **Pressetermine HL / LBV-SH**
 - Vorstellung der Baumaßnahme unter Berücksichtigung aller Bauphasen 09.01.2013
 - Infoveranstaltung für alle Anlieger und Gewerbetreibenden am 30.01.2013 um 19.00 Uhr




Bauphasen 1, 2 und 3





- ❑ Bauphase 1 (nördlicher Baubereich, einschließlich Brücke) Gesamtbauzeit ca. 8 Wochen
- ❑ **Bauphase 1.1: Nord-Rampe bis Brücke**
 - Bauzeit ca. 3 Wochen
- ❑ **Bauphase 1.2: ab Brücke bis Knoten Herrenholz / Lohgerberstraße**
 - Bauzeit ca. 8 Wochen
- ❑ **Bauphase 1.3: Knoten Herrenholz / Lohgerberstraße)**
 - Bauzeit ca. 1 Woche



Hansestadt LÜBECK




Bauphase 1.1: Nord-Rampe bis Brücke **Bauzeit ca. 3 Wochen**

Verkehrsführung:

- Sperrung der nördlichen Fahrspuren einschl. der Nord-Rampe
- Aufrechterhaltung je einer Richtungsfahrspur
- Nord-Rampe ohne LSA, prov. Geh- und Radweg außerhalb des Baufeldes
- Süd-Rampe: LSA-Signalisierung anpassen

Bauausführung:

- Nord-Rampe Deckenerneuerung
- Herstellung der durchgehenden Fahrspuren im Vollausbau




**Bauphase 1.2: ab Brücke bis Knoten Herrenholz /
Lohgerberstraße
Bauzeit ca. 8 Wochen**

Verkehrsführung:

- Sperrung der nördlichen Fahrspuren
- zeitweise Sperrung der Ost-Rampe
- Aufrechterhaltung je einer Richtungsfahrspur sowie der Rechtsabbiegespur „Herrenholz“
- Süd-Rampe: LSA-Signalisierung anpassen
- Knoten „Herrenholz“: LSA-Signalisierung anpassen

Bauausführung:

- Ost-Rampe Deckenerneuerung
- Herstellung der durchgehenden Fahrspuren im Vollausbau



Hansestadt LÜBECK




Bauphase 1.3: Knoten Herrenholz/ Lohgerberstraße Bauzeit ca. 1 Woche

Verkehrsführung (bleibt wie bei Bauphase 1.2 bestehen):


- zusätzlich: Vollsperrung Lohgerberstraße


Bauausführung:

- Herstellung des Knotenpunktes im Vollausbau




Bauphasen 1, 2 und 3





- ❑ Bauphase 2 (südlicher Baubereich, einschließlich Brücke)
Gesamtbauzeit ca. 11 Wochen
- ❑ **Bauphase 2.1: West-Rampe bis Brücke**
 - Bauzeit ca. 3 Wochen
- ❑ **Bauphase 2.2: ab Brücke bis Knoten Herrenholz / Lohgerberstraße**
 - Bauzeit ca. 11 Wochen
- ❑ **Bauphase 2.3: Knoten Herrenholz / Lohgerberstraße)**
 - Bauzeit ca. 1 Woche



Hansestadt LÜBECK



Bauphase 2.1:


West-Rampe bis Brücke Bauzeit ca. 3 Wochen

Verkehrsführung:

- Sperrung der südlichen Fahrspuren einschl. der West-Rampe
- Aufrechterhaltung einer Richtungsfahrspur (stadteinwärts)
- Abfahrt Richtung HH über Nord-Rampe LSA-Signalisierung anpassen
- Sperrung der Süd-Rampe / LSA-Signalisierung außer Betrieb

Bauausführung:

- Herstellung der Fahrspuren einschließlich Abfahrt zur West-Rampe im Vollausbau




**Bauphase 2.2: ab Brücke bis Knoten Herrenholz /
Lohgerberstraße
Bauzeit ca. 11 Wochen**

Verkehrsführung:

- Sperrung der südlichen Fahrspuren
- Sperrung der Süd-Rampe / LSA-Signalisierung außer Betrieb
- Aufrechterhaltung einer Richtungsfahrspur (stadteinwärts) sowie der Abbiegespur BAB A1 Richtung Fehmarn (Ost-Rampe)
- Sperrung der Richtungsfahrbahn stadtauswärts
- Knoten „Herrenholz“: LSA-Signalisierung anpassen

Bauausführung:

- Süd-Rampe Deckenerneuerung
- Herstellung der Fahrspuren im Vollausbau
- Deckenerneuerung der Rechtsabbiegespur „Herrenholz“



Hansestadt LÜBECK




Bauphase 2.3: Knoten Herrenholz / Lohgerberstraße Bauzeit ca. 1 Woche

Verkehrsführung (bleibt wie bei Bauphase 2.2 bestehen):


- zusätzlich: Vollsperrung Herrenholz


Bauausführung:

- Herstellung des Knotenpunktes im Vollausbau





Bauphase 4







Umleitungsplan für Bauphase 1.1






Umleitungsplan für Bauphase 2.1






Flankierende Maßnahmen der Vorhabenträger

- ❑ Optimierung von Verkehrswegen und angepassten Ampelsteuerungen
- ❑ Verlängerung der Verzögerungs- und Beschleunigungsstreifen auf der Autobahn („Stauraum“)
- ❑ Einrichtung von Behelfsfahrbahnen, u.a. auch für den Fußgänger- und Radverkehr
- ❑ Bauzeiten im Zweischichtbetrieb (Qualität !) und als Samstag- und Sonntagarbeiten
- ❑ Intensive Öffentlichkeitsarbeit ... Internet, E-Mail-Verteiler, traditionelle Informationen über die Presseorgane, nächste Informationen am 30.01.2013 und im BA am 04.02.2013.



Was kann von der Öffentlichkeit getan werden ?

- ❑ Studium der Zeitplanungen und der Umleitungskonzepte
- ❑ Optimierung von Tages- und Arbeitsabläufen sowohl im privaten Umfeld als auch in den gewerblichen Betrieben
- ❑ Ggf. angepasste Arbeits- und Produktionszeiten in Abhängigkeit der Verkehrsspitzen
- ❑ Regelmäßige Prüfung der aktualisierten Informationen
- ❑ Geduld aufbringen ... aber: die Erfahrung zeigt, dass sich innerhalb weniger Tage die Situation im allgemeinen entspannt und die sicherlich bestehenden Verkehrsbehinderungen (zu Spitzenzeiten) akzeptiert werden.




Hansestadt LÜBECK



Fazit

- ❑ Die Maßnahmen sind zwingend und alternativlos !
- ❑ Die Maßnahmen dienen der Verkehrssicherungspflicht und sind vor einer Fertigstellung der K 13 auszuführen.
- ❑ In 5 Monaten werden rd. 2,8 Mio € baulich umgesetzt.
- ❑ Dies ist sicherlich mit deutlichen Verkehrseinschränkungen für die Öffentlichkeit verbunden.
- ❑ Die Maßnahmen werden regelmäßig und intensiv mit Informationen über alle möglichen Medien begleitet.
- ❑ Es werden mehrere Ansprechpartner bereit stehen.



Hansestadt LÜBECK



Danke für Ihre Geduld !